

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SMS
Superintendência de Iluminação Pública - SUIP

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (REATIVAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REATIVAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA

ITEM	SERVIÇOS A EXECUTAR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	VALOR (R\$)	PERC. (%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 18.847,84	R\$ 18.847,84	R\$ 18.847,84	R\$ 18.847,84	R\$ 75.391,36	0,84%
		25%	25%	25%	25%		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.295,50	22.295,50			R\$ 44.591,00	0,50%
		50%	50%				
3.0	INSTALAÇÃO DE MATERIAL ELETRICO		2.651.728,68	3.535.638,24	2.651.728,68	R\$ 8.839.095,59	98,66%
		30%	40%	30%			
TOTAL GERAL						8.959.077,95	100,00%
TOTAL EM (R\$)		R\$ 41.143,34	R\$ 2.692.872,02	R\$ 3.554.486,08	R\$ 2.670.576,52	R\$ 8.959.077,95	
TOTAL EM (%)		0,46%	30,06%	39,67%	29,81%	100,00%	100%
ACUMULADO EM (R\$)		R\$ 41.143,34	R\$ 2.734.015,36	R\$ 6.288.501,43	R\$ 8.959.077,95		
ACUMULADO EM (%)		0,46%	30,52%	70,19%	100,00%		
ACUMULADO					8.959.077,95		